



Prüfling (S/N):	un	Prüfdatum:	05.06.2020 - 10:08
Prüfablauf:	Geräteanschlusskabeltest	Prüfnorm:	DIN VDE 0701/0702
Prüfauftrag:	24681012	Ref.-Werte:	62 / 59 mΩ
Elektrofachkraft:	-	Prüfer:	Uwe Reinink
Prüfstation:	TOROX (20200003)	Prüfergebnis:	bestanden

Schritt	Grenzwerte	Messergebnis	Bewertung
1 Sichtprüfung		Prüfling optisch in Ordnung	Ok
2 PE für Geräte	1 - 500 mΩ	50 mΩ	Ok
3 Hochspannung +	2500V DC <=> 1767V AC	2515 V	Ok
4 Netz ein			Ok
5 Strommessung	1 - 16000 mA	99 mA	Ok
6 Leistungsberechnung	1,0 - 2300,0 VA	2,3 VA	Ok
7 Netz aus			Ok

Datum: 05.06.2020

Unterschrift Prüfer: